

高职组智能电梯装调与维护赛项评分表

工位号：_____ 日期：_____月____日 场次：_____

任务二：电梯机构安装、调整与线路连接 10分 得分：_____

评分点	配分	评分标准	扣分	得分	备注
操作箱与呼梯盒的安装与接线	2分	操作箱或呼梯盒未安装,每处扣0.3分; 安装后松动,每处扣0.2分;			
		接插件连接错误或漏接一处,每处扣0.2分,扣完为止;			
井道信息系统安装与接线	2分	感应器或支架未安装,每处扣0.3分; 安装后松动或明显歪斜,每处扣0.2分;			
		感应器未接线或接线错误,每处扣0.2分,扣完为止;			
限速器钢丝绳的安装与调整	2分	钢丝绳未安装,扣0.5分;			
		钢丝绳长度未调整,扣0.5分;			
		断绳开关位置不起作用,扣0.5分;			
		运行过程中钢丝绳连接处安全钳松动,扣0.5分;			
层门开合传动机构安装与调整	4分	层门门板未安装,扣1分 层门轴承未调整,扣0.5分 层门滑块未调整或松动,扣0.5分			
		钢丝绳未安装,扣0.5分; 拉伸弹簧未安装,扣0.5分; 钢丝绳长度未调整或调整不当,扣0.5分; 拉伸弹簧长度未调整或调整不当,扣0.5分;			

裁判签名：