

高职组智能电梯装调与维护赛项评分表

工位号：_____ 日期：_____月____日 场次：_____

任务三：电梯电气控制柜的器件安装与线路连接 20 分 得分：_____

评分点	配分	评分标准	扣分	得分	备注
器件安装	5 分	器件每少安装一个扣 0.3 分,扣完为止;			
		器件未按图纸布局进行安装, 每处扣 0.2 分, 最高扣 2 分;			
线路连接	15 分	接线错误, 每处扣 0.5 分, 扣完为止;			
		未按接线图连接, 每处扣 0.2 分, 最高扣 5 分;			
		端子连接不牢靠或超过 2 根导线, 每处扣 0.2 分, 最高扣 1 分;			
		电路接线没有绑扎、未放入线槽或电路接线凌乱, 酌情扣分, 最高扣 2 分;			
		未按要求使用导线及选择导线颜色, 主电路应使用 42 芯线, 每处扣 0.2 分, 最高扣 1 分;			
		号码管全部未套或未标注, 扣 1.5 分; 号码管部分未套, 按比例酌情扣分, 扣 0.2~1.3 分;			
		管型绝缘端子全部未使用, 扣 1 分; 管型绝缘端子部分未使用, 按比例酌情扣分, 扣 0.2~0.8 分;			
		U 型插片全部未使用, 扣 1 分; U 型插片部分未使用, 按比例酌情扣分, 扣 0.2~0.8 分;			
		线槽盖未盖每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分;			

裁判签名: