

表 7 建筑装饰技能项目结果评分表（轻钢龙骨纸面石膏板隔墙）

赛项名称	建筑装饰技能项目			竞赛模块	施工技能操作-龙骨作品	
竞赛时间				赛位号		
考核内容	要求/允许误差	配分	检查方法	评分标准	得分	备注
龙 骨 安 装 符 合 要 求	龙骨安装及墙体位置准确	7	观察和尺量	龙骨安装位置不准确 1 处扣 1 分； 墙体位置不准确本项不得分，未采用铆钉固定的，本项不得分。		
	龙骨间距符合设计要求；	4	尺量、全面检查	不正确每处扣1分，扣完为止。		
面板安装	面板安装正确 固定间距符合设计要求和规范要求	6	观察、尺量全面检查	板间缝隙、板与墙间留缝不正确，板缝允许 1mm误差，每超0.5mm扣1分； 自攻螺钉钉距不正确，每处扣0.5分；钉面埋入石膏板面的深度不正确（过深或凸出板面），每个扣0.5分； 开关面板、五金件螺丝未对称安装的，每处扣 0.5 分。		
尺寸正确	墙长度、宽（高）度、门洞尺寸各2处， （图纸所标注尺寸）±3mm	6	尺量、全面检查	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
立面垂直度	检查墙面3处，取最大值，允许误差2mm	4	2m 靠尺、楔型塞尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
表面平整度	检查墙面3处，取最大值，允许误差2mm	4	2m 靠尺、楔型塞尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
阴阳角方正	检查墙面3处，取最大值，允许误差2mm	4	量角尺、楔型塞尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
接缝高低差	检查墙面3处，取最大值，允许误差1.0mm	5	钢直尺、楔型塞尺	每点不合格，扣 0.5 分。		
开关设备	检查开关等位置及安装	3	尺量、观察	尺寸每超1mm，扣1分，共2分，扣完为止；安装无固定，扣 1 分		
总分		43				

评分裁判签字：

日期：